

Bauzeitenplan

BV: Musterstraße 10, 10000 Musterhausen

<u>Datum</u>	<u>Gewerk</u>	<u>auszuführende Arbeiten</u>
07.05.2010	Sanitär	Altes Bad ausbauen.
07.05.2010	Elektriker	Baustromanschluss herstellen
10.05. bis 12.05.2010	Fliesenleger	Alte Fliesen in der Küche u. Bad abklopfen. Putz bis auf Rohmauerwerk entfernen.
10.05. bis 12.05.2010	Maler	Tapeten entfernen
13.05.2010	Feiertag	Christi Himmelfahrt
14.05. bis 19.05.2010	Elektriker	Rohmontage / E-Anlage neu
17.05. bis 19.05.2010	Sanitär	Rohmontage Sanitär Bad+Küche. Demontage der Heizkörper in allen Zimmern.
20.05. bis 21.05.2010	Fliesenleger	Grundputz Bad neu
22.05.2010	Fliesenleger	Estrich Bad einbauen
24.05.2010	Feiertag	Pfingstmontag
25.05. bis 29.05.2010	Fliesenleger	Bad neu fliesen
25.05. bis 28.05.2010	Gipser	E-Schlitz beiputzen. Fußleisten beiputzen. Deckenputz ergänzen. Wandputz ausbessern.
27.05.2010	Sanitär	Badewanne stellen
28.05.2010	Schreiner	Rohmontage / Türen, Fenster

31.05. bis 02.06.2010	Maler	Decken tapezieren u. streichen. Heizkörper-rückwände streichen. Holzwerk u. Heizkörper lackieren.
03.06.2010	Feiertag	Fronleichnam
07.06.2010	Heizungsmonteur	Neu lackierte Heizkörper montieren
08.06.2010	Elektriker	Endmontage Schalter, Steckdosen. Prüfprotokoll erstellen
09.06. bis 11.06.2010	Bodenleger	Bodenflächen obere Schicht abfräsen. Böden reinigen, grundieren, spachteln.
14.06. bis 17.06.2010	Bodenleger	PVC-Belag neu verlegen. Fußleisten montieren.
18.06.2010	Maler	Türen u. Zargen endlackieren
21.06.2010	Sanitär	Endmontage Bad
22.06. bis 23.06.2010	Küchenmonteure	Einbauküche aufbauen
25.06.2010	Reinigungskräfte	Endreinigung der Wohnung
25.06.2010, ab 13.00 Uhr	Bauherr	Wohnungsübergabe

